

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Rheingönheim	29.06.2022	öffentlich

**Anfrage der Fraktionsgemeinschaft CDU und Bündnis 90/ Die Grünen im
Ortsbeirat
Raummodule Mozartschule**

Vorlage Nr.: 20225186

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

1. Wann ist die Lieferung der Module geplant?

zu. 1 Kann zur Zeit nicht detailliert beantwortet werden, da die einzige Firma, die ein Angebot abgegeben hat, den Auftrag zurückgegeben hat, weil sie die ausgeschriebenen Leistungen nicht erfüllen konnte. Die Ausschreibung musste aufgehoben werden. Es wurde nochmalig beschränkt ausgeschrieben. Die Submission ist Ende Juli 2022.

2. Wann beginnen die Fundamentarbeiten?

zu. 2 Es muss mit der neuen Firma abgestimmt werden.

3. Wann werden die Module errichtet?

zu. 3 Die laufende Ausschreibung soll Ende Juli 2022 submittiert werden. Es wird dann ein Terminplan aufgestellt. Wir hoffen, dass bis Anfang 2023 die Räume der Schule zur Nutzung übergeben werden können.

4. Wann werden die Räumlichkeiten ihrem Verwendungszweck übergeben?

zu. 4 Wird nach der Submission Ende Juli 2022 mit der Firma vereinbart werden.

5. Befindet sich das Projekt in der vorgesehenen Zeit- und Kostenplanung?

zu. 5 Die Aufhebung der Ausschreibungen führt dazu, dass das Projekt komplett aus der Zeitplanung fällt. Die Zeitplanung muss nach der Submission neu aufgestellt werden. Die Kostenplanung kann erst nach der Submission genannt werden.

Zurzeit wird mit der Schule ein Notplan ausgearbeitet, in dem die Zeit bis Aufstellung des Schulpavillons überbrückt werden kann.

"Für Fragen steht Ihnen der zuständige Bereichsleiter Rainer Bernhard (E-Mail: 4-13@ludwigshafen.de) gerne zur Verfügung".