

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Friesenheim	19.06.2018	öffentlich

**Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion
Anfragen zur KTS am Ebertpark**

Vorlage Nr.: 20185933

Stellungnahme der Verwaltung

Neubau:

Die Arbeiten am Gebäude sind bis auf wenige Restgewerke beendet. Der endgültige Fertigstellungstermin wird sich um drei Monate auf voraussichtlich Ende September 2018 verschieben, da die Arbeiten im Außenbereich witterungsbedingt nicht fristgerecht begonnen werden konnten.

Container auf dem Bolzplatz:

Die im Ausweichquartier ausgelagerten Gruppen werden nach Eröffnung des Neubaus in denselben umziehen. Danach ziehen die noch im alten Teil der KTS verbliebenen Kindergartengruppen in das Ausweichquartier um. Der alte Teil der KTS soll dann saniert werden. Das bedeutet, dass das Ausweichquartier auf dem Bolzplatz zunächst nicht abgebaut wird.

Es bestehen weiterhin Überlegungen, die Container nach Rückzug der Gruppen in den sanierten Teil der KTS als Ausweichquartier für die Auslagerung aus einem anderen Kindergarten bzw. für die vorübergehende Deckung des Spitzenbedarfs an Kindergartenplätzen im Stadtteil Friesenheim zu nutzen.

Im Herbst 2018 sollen 14 neue Bäume und 48 Sträucher gepflanzt werden. Dies sind mehr als im Rodungsantrag vorgesehen waren.

Zurzeit laufen die Stellenausschreibungen für die neuen Erzieher/innenstellen. Ob alle Stellen besetzt werden, ist erst nach dem Ende der Bewerbungsgespräche abzusehen.