

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	21.06.2018	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses**

Vorlage Nr.: 20186022

Stellungnahme der Verwaltung

Die Planungsarbeiten des Bauprojektes sind weitgehend abgeschlossen. Die Gewerke Rohbau und Stahlbau sind vergeben. Nachfolgende Gewerke befinden sich in der Ausschreibungsphase. Die reinen Baukosten entsprechen noch der Kostenschätzung von 1,6 Millionen Euro.

Am 22.06.2018 werden die Arbeiten des Rohbaus beginnen. Es ist mit einer Bauzeit von 12 Monaten zu rechnen. Die offizielle Einweihung ist im dritten Quartal 2019 geplant.