

TOP 16

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oppau	02.02.2021	öffentlich

**Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Informationen über den Baufortschritt der neuen Kindertagesstätte in Oppau**

Vorlage Nr.: 20212844

Stellungnahme der Verwaltung

Die Ausführung des Ausbaus baulich und technisch verläuft bisher gemäß Terminplan. Die Fenster wurden bereits eingebaut, die Dacharbeiten sind fast abgeschlossen (Substrateinbringung in Arbeit). Arbeiten an Außenanlagen beginnen allerdings etwas später (voraussichtlich Ende April/Mai).

Geplanter Fertigstellungstermin ist Ende August 2021.

Geplante Übergabe am 08.09.2021.