

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Mundenheim	04.03.2021	öffentlich

**Anfrage der Fraktion Grüne Piraten im Ortsbeirat
Baustellen um die Schillerschule**

Vorlage Nr.: 20212949

Stellungnahme der Verwaltung

Die Kanalbauarbeiten in Maximilianstraße wurden ab Mitte Juli 2020 begonnen. Die vertraglich vereinbarte Bauzeit endete am 30.11.2020. Aufgrund von erforderlichen und nicht vorhersehbaren Betonabbrucharbeiten im Stollen unter dem Gleis in der Rheingönheimer Straße wurde die Bauzeit bis Ende Januar 2021 verlängert. Im Januar 2021 wurden die Arbeiten fortgeführt und mussten leider kurz danach, wegen einer Covid-19 Infektion und der damit verbundenen Quarantäne des eingesetzten Personals eingestellt werden. Aufgrund der Schlechtwetterperiode Anfang Februar konnten die Bauarbeiten erst ab Mitte Februar fortgeführt werden. Die Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit wird die Straße wiederhergestellt. Die Arbeiten werden am 05.03.2021 fertiggestellt und die Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird überprüft, ob und ggfs. in welchem Umfang die Überschreitung der Bauzeit aufgrund einer Covid-19 Infektion und der Schlechtwetterperiode im Februar zur Geltendmachung der vertraglich vereinbarten Vertragsstrafe führen kann.