

TOP 9

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Mundenheim	07.10.2021	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Fertigstellung Brandschutztreppe Schillerschule**

Vorlage Nr.: 20214091

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

Die Fertigteilwände der Treppe, die statische Unterkonstruktion und die Geländerkonstruktion (bis auf die Glasteile) sind fertiggestellt.

Noch offen ist die künstlerische Gestaltung der Fertigteilwände und der Zu- und Abgangsweg zu der Treppenhauseanlage. Sie werden noch fertiggestellt.

Ursache einer Bauzeit über ein Jahr:

- statische Probleme im Bestand,
- dadurch ergänzender Prüfauftrag, zusätzliche Leistungen in der Werkplanung, im Stahl- und Betonbau
- durch Schulzeiten begrenzte Ausführungszeiten wegen Lärm und Staub.
- Ausfallzeiten durch Corona
- Ausfallzeiten durch Verzug der Unternehmer.
- Ausfallzeiten durch Kapazitätsbegrenzung der Unternehmer.

Die Fertigstellung ist, wie im Stadtrat beschlossen, bis Ende 2021 geplant.