

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	15.11.2022	öffentlich

Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion; Sachstand Kita Neubau/Planung

Vorlage Nr.: 20225705

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

Sachstand im Projekt:

Die Entwurfsplanungen der Architekturplanung stehen kurz vor dem Abschluss (avisiert ist Anfang Dezember).

Aktuell befindet sich das Projekt im Terminplan, sodass derzeit von einer Fertigstellung im ersten Quartal 2025 ausgegangen wird.

Die Planung der Außenanlagen und Spielflächen erfolgt durch die Abteilung Grünconsulting 4-113 und befindet sich derzeit in der Abstimmung mit dem Bereich Kindertagesstätten 3-15 und ist noch nicht abgeschlossen (avisiert bis Ende Dezember).