

Bauinvestitionsfahrplan Bauen für Bildung (BfB) Teil 1

Laufende Projekte Bauen für Bildung (Stand: 1. HJ 24)

					Zeitschiene				Haushaltsplan						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Nutzer	Stadtteil	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung* 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitionsnummer	HR	2023 inkl. VE	2024 inkl. VE	2025 inkl. VE	2026 inkl. VE	2027 inkl. VE
1	KTS Schilfstraße	Neubau	KTS	Maudach	IV/20	III/23	III/23	IV/27	0343143409		500.000	2.900.000	3.000.000	800.000	0
2	KTS Schanzstraße, Nord	Neubau in Fertigbauweise, 3. Kita-Ausbaupaket	KTS	Nord			I/17	IV/24	0343170402	5.677.500					
3	KTS Albert-Schweitzer, Süd	Sanierung Städtebauförderung	KTS	Süd			I/23	III/24	0343143001		1.130.000				
4	KTS Süd, Parkinsel	Neubau	KTS	Süd	IV/23	II/25 IV/24	III/25 I/25	II/29 IV/28	0343143501		100.000	1.500.000	1.700.000 (3.500.000)	2.000.000	0
5	GS Bliesschule	Erweiterung sowie Sanierung und Umbau, Brandschutz	Schule	West	I/21	I/25**	II/25	II/27	0343156412		618.600	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	Karl-Kreuter/Georgens-Schule	Erweiterung und Bestandertüchtigung	Schule	Oggersheim	III/21	IV/24**	I/25	II/27	0343145907		1.000.000	2.000.000 (3.500.000)	1.200.000 (5.200.000)	5.000.000 (0)	0
7	Albert-Schweitzer-Schule	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung, KI 3.0, Kapitel 2	Schule	Süd			II/22	IV/26	0343145401		8.360.000	1.700.000	900.000	0	0
8a	Ernst-Reuter-Schule	Trinkwasser- und WC-Sanierung, KI 3.0, Kapitel 2	Schule	Gartenstadt			II/17	III/26	0343145505	1.233.000			100.000		
8b	Ernst-Reuter-Realschule plus	Erweiterung, KI 3.0	Schule	Gartenstadt			II/17	III/26	0343156205	3.900.000			400.000		
8c	GS und RS Ernst-Reuter-Schule	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Gartenstadt			IV/13	III/26	0343155905	142.330					

					Zeitschiene				Haushaltsplan						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Nutzer	Stadtteil	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung* 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitionsnummer	HR	2023 inkl. VE	2024 inkl. VE	2025 inkl. VE	2026 inkl. VE	2027 inkl. VE
9	IGS Ernst-Bloch IGSLO	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Oggersheim			I/19	IV/28	0343147807		3.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Anne-Frank-Realschule plus	Erweiterung, KI 3.0 Kapitel 2	Schule	West			II/17	IV/25	0343156112	3.615.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000	0	0
11	GS Schillerschule Oggersheim	Erweiterung und Einrichtung Ganztagschule, KI 3.0 Kapitel 2	Schule	Oggersheim			II/17	II/25 IV/24	0343156807	1.900.000	4.850.000	2.100.000	0	0	0
12	BBS Kerschensteiner Zentrum	Brandschutzmaßnahme (GVS) + Erweiterung	Schule	Mundenheim			II/24 Sofortmaßnahmen	IV/30	0343157306		2.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	0
13a	Schillerschule Mundenheim (auch für Förderschule)	Neubau/Erweiterung	Schule	Mundenheim	I/21	I/25**	II/25	II/28	0343146106		200.000	2.800.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000
13b	GS Schillerschule Mundenheim	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Mundenheim			II/17	IV/24 I/24	0343145306	400.000					
14	Geschwister-Scholl-Gymnasium	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Süd			IV/21	IV/25	0543130001		150.000	1.000.000	500.000	0	0
15	Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	Brandschutzmaßnahme (GVS), ursprüngl. GVS Albert-Einstein-Grund- und RS+	Schule	Friesenheim			I/21	II/24	0543130103	510.800					
16	Brüder-Grimm-Schule	Temporäre Erweiterung, Ausweichpavillons 3 zusätzliche Klassenzimmer***	Schule	Süd	I/21	IV/21	IV/21	III/24***	0343145601		3.000.000				
17	Gräfenauschule	Neubau/Erweiterung, inkl. Lagerfläche für Turnhalle	Schule	II/23	II/23	IV/25 II/25	I/26 III/25	II/28 IV/27	0343145702		70.000	250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

* Annahme für Schulbauprojekte: Jede Prüfungsstufe (2 Stufen) der ADD dauert jeweils ca. 6-8 Monate; hinzu kommen weitere ca. 6 Monate für die Baugenehmigungsverfahren

**Zeitschiene derzeit nicht kalkulierbar (u.a. Änderung Schulbaurichtlinien; pädagogische Konzepte)