

Anfrage

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	05.11.2024	öffentlich

Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Baumaßnahmen Turnhalle/Gymnastiksaal Alfred-Delp-Schule

Vorlage Nr.: 20240440

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

1. Die Baumaßnahmen, die die Umkleideräume und Gymnastikhalle betreffen, sind zu ca. 75% fertig gestellt.
Abhängig der Witterung können die Dachdeckerarbeiten der Umkleiden ausgeführt werden, danach können weitere Arbeiten im Inneren stattfinden.
2. Nach aktueller Terminplanung werden die Bauarbeiten – die Sanierung der Hallendecken (große Halle, ohne Umkleiden) Ende KW 45 beendet anschließend findet in der Turnhalle eine Bauendreinigung in KW 46 statt.

Ab der Folgeweche KW 47 (18.11.2024) wird die große Halle für den Schul- und Sportbetrieb zur Verfügung stehen.

Die Sanierung der Hallendecke in der Gymnastikhalle wird Ende November 2024 abgeschlossen sein. Die Zugänglichkeit ist allerdings dann noch durch die Baustelle der Brandschutzsanierung verhindert. Abhängig vom Fortschritt dieser, wird die Gymnastikhalle zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich sein.

4-132Re4734