

Baumaßnahme Frankenthaler Straße verlängert sich

Wegen unvorhergesehener Störungen im Bauablauf muss der Zeitplan für die Gesamtbaumaßnahme angepasst werden.

Der Abschluss der Gesamtbaumaßnahme verschiebt sich damit von Frühjahr 2027 auf Ende des Jahres 2027.

- Bis Sommer 2026 **2** :
 - Die ursprünglich für diesen Sommer geplante Vollsperrung entfällt und erfolgt voraussichtlich im Sommer 2026
 - Kanalbau im Bereich nördlicher Fahrbahn zwischen Haltestelle Rohrlachstraße und Pettenkoflerstraße, danach Kanalverlegung im Bereich zwischen sog. Engelsmannkurve und Kopernikusstraße
 - Verlegung Fernwärmeleitung TWL zwischen Rohrlachstraße und Blumen Flegel

- Sommerferien 2026 **2** **3**
 - Einstellung des Bahnverkehrs in der Frankenthaler Straße (Busersatzverkehr)
 - Einbau nördliches Gleis im Bereich Rohrlachstraße bis Pettenkoflerstraße
 - Einbau südliches Gleis und Ausbau des nördlichen Gleises zwischen Pettenkoflerstraße und der sog. Engelsmannkurve
 - Kanalverlegung im Bereich zwischen sog. Engelsmannkurve und Kopernikusstraße

- Sommer 2026 bis Sommer 2027 **3**
 - Kanalverlegung nördliche Fahrbahn im Bereich Pettenkoflerstraße und der sog. Engelsmannkurve

- Ab Sommerferien 2027 **3** **4**
 - Einstellung des Bahnverkehrs in der Frankenthaler Straße (Busersatzverkehr) während den Sommerferien
 - Einbau nördliches Gleis im Bereich Pettenkoflerstraße und der sog. Engelsmannkurve
 - Kanalverlegung im Bereich zwischen sog. Engelsmannkurve und Kopernikusstraße

Die Stadtverwaltung informiert Sie weiterhin über die städtischen Medienkanäle.



Stand April 2025

