

Bauinvestitionsfahrplan Bauen für Bildung (BfB) Teil 1

Laufende Projekte Bauen für Bildung (Stand: 2. HJ 24)

A	B	C	D	E	Zeitschiene				Haushaltsplan						
					F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Nutzer	Stadtteil	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung* 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitionsnummer	HR	2024 inkl. VE	2025 inkl. VE	2026 inkl. VE	2027 inkl. VE	2028 inkl. VE
1	KTS Schilfstraße	Neubau	KTS	Maudach	IV/20	III/23	III/23	III/26 (IV/27)	0343143409	300.000	2.900.000	3.500.000 (3.000.000)	800.000		
2	KTS Schanzstraße, Nord	Neubau in Fertigbauweise, 3. Kita-Ausbaupaket	KTS	Nord			I/17	II/25 (IV/24)	0343170402	5.041.100	3.000.000				
3	KTS Albert-Schweitzer, Süd	Sanierung Städtebauförderung	KTS	Süd			I/23	I/25 (III/24)	0343143001		(1.500.000) (0)				
4	KTS Süd, Parkinsel	Neubau	KTS	Süd	IV/23	IV/25 (II/25)	I/26 III/25	IV/29 (II/29)	0343143501		250.000 (1.500.000)	900.000 (1.500.000)	1.500.000	4.100.000	
5	KTS Ruchheim	Brandschutzmaßnahme (GVS)	KTS	Ruchheim					0343980110	15.000					
6	GS Bliesschule	Erweiterung sowie Sanierung und Umbau, Brandschutz	Schule	West		frühestens IV/26 (I/25**)	I/27 II/25	II/29 II/27	0343156412	350.000	0 (4.000.000)	1.500.000 (3.000.000)	1.500.000	2.000.000	
7	Karl-Kreuter/Georgens-Schule	Erweiterung und Bestandertüchtigung	Schule	Oggersheim	III/21	IV/24**	I/25	II/27	0343145907		505.000 (2.000.000)	300.000 (4.000.000)	1.600.000	10.500.000	13.000.000
8	Albert-Schweitzer-Schule	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung, KI 3.0, Kapitel 2	Schule	Süd			II/22	IV/27 (IV/26)	0343145401	6.500.000	200.000 (1.700.000)	1.250.000 (900.000)	1.000.000		

					Zeitschiene				Haushaltsplan						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Nutzer	Stadtteil	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung* 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitionsnummer	HR	2024 inkl. VE	2025 inkl. VE	2026 inkl. VE	2027 inkl. VE	2028 inkl. VE
9	Ernst-Reuter-Schule	Trinkwasser- und WC-Sanierung, KI 3.0, Kapitel 2	Schule	Gartenstadt			II/17	III/26	0343145505	706.610	300.000 (0)	300.000 (100.000)			
10	Ernst-Reuter-Realschule plus	Erweiterung, KI 3.0	Schule	Gartenstadt			II/17	III/26	0343156205	3.080.000		1.000.000 (400.000)			
11	GS und RS Ernst-Reuter-Schule	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Gartenstadt			IV/13	II/25 III/26	0343155905	60.000		35.000 (0)			
12	IGS Ernst-Bloch IGSLO	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Oggersheim			I/19	IV/28	0343147807	2.470.000	350.000 (3.000.000)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
13	Anne-Frank-Realschule plus	Erweiterung, KI 3.0 Kapitel 2	Schule	West			II/17	IV/25	0343156112	4.945.600	7.000.000	5.500.000 (5.000.000)			
14	GS Schillerschule Oggersheim	Erweiterung und Einrichtung Ganztagschule, KI 3.0 Kapitel 2	Schule	Oggersheim			II/17	II/25	0343156807	3.550.000	5.100.000 (2.100.000)				
15	BBS Kerschensteiner Zentrum	Brandschutzmaßnahme (GVS) + Erweiterung	Schule	Mundenheim			III/25 (II/24) Sofortmaßnahmen	I/26 Sofortmaßnahmen	0343157306	850.000	1.000.000 (8.000.000)	5.000.000	4.000.000 (5.000.000)		
16	Schillerschule Mundenheim (auch für Förderschule)	Neubau/Erweiterung	Schule	Mundenheim	I/21	I/25**	II/25	II/28	0343146106		250.000 (2.800.000)	750.000 (1.500.000)	750.000	2.500.000	3.000.000
17	GS Schillerschule Mundenheim	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Mundenheim			II/17	II/25 IV/24	0343145306	305.180					
18	Geschwister-Scholl-Gymnasium	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Süd			IV/21	IV/28 (IV/25)	0543130001		300.000 (1.000.000)	500.000	200.000		
19	Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	Brandschutzmaßnahme (GVS), ursprüngl. GVS Albert-Einstein-Grund- und RS+	Schule	Friesenheim			I/21	II/24	0543130103	350.000					

					Zeitschiene				Haushaltsplan						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Nutzer	Stadtteil	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung* 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitionsnummer	HR	2024 inkl. VE	2025 inkl. VE	2026 inkl. VE	2027 inkl. VE	2028 inkl. VE
20	Brüder-Grimm-Schule	Temporäre Erweiterung, Ausweichpavillons 3 zusätzliche Klassenzimmer***	Schule	Süd	I/21	IV/21	IV/21	III/26 III/24***	0343145601	2.718.430	2.000.000	1.800.000			
21	Gräfenauschule	Neubau/Erweiterung, inkl. Lagerfläche für Turnhalle	Schule	II/23	II/23	IV/27 (IV/25)	II/27 (I/26)	IV/30 (II/28)	0343145702	93.300	250.000	2.200.000 (3.000.000)	7.000.000	13.500.000	5.000.000
22 (neu)	Adolf-Diesterweg-RS Plus	Turnhalle	Schule	Oggersheim	III/24	I/26	II/26	III/28	0343155307	959.800	0	2.000.000	5.000.000	3.150.000	
23	GS Alfred-Delp-Schule	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Maudach			I/17	IV/25	0343157009	1.306.500	550.000	200.000			
24 (neu)	GaFöG-Programm	Ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG)	Schule	verschiedene	I/24	III/25	IV/25	I/28	neu			450.000	4.000.000	3.750.000	
25 (neu)	Pavillonanlage Ludwig-Bertram	Digitale Tafeln und Pantryküchen	Schule	Außenstelle für Oggersheim	II/24			III/24	0343173611		145.000				
26 (neu)	Bliesschule	4 zusätzliche Klassenräume Bliesschule für Georgensschule (digitale Tafeln und Pantryküche)	Schule	Außenstelle für Oggersheim	II/24			III/24	0343960012		60.000				
27	BBS Anna-Freud-Schule	Erweiterung						II/25	0343158701	60.000					
28 (neu)	Sonnenschutz Kindertagesstätten	verschiedene (28 KTS)	KTS		III/24	I/25	I/25	II/25	wird noch eingerichtet		50.000	?	?		

* Annahme für Schulbauprojekte: Jede Prüfungsstufe (2 Stufen) der ADD dauert jeweils ca. 6-8 Monate; hinzu kommen weitere ca. 6 Monate für die Baugenehmigungsverfahren

**Zeitschiene derzeit nicht kalkulierbar (u.a. Änderung Schulbaurichtlinien; pädagogische Konzepte)